



การรถไฟแห่งประเทศไทย

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2568



โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-นครพนม สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก



ความก้าวหน้าของโครงการ

80.362%

แผนงาน
ก่อสร้าง

47.081%

ผลงาน

-33.281%

ผลงานสะสม
ช้ากว่าแผน